



Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково

## ДОКЛАД

**За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в  
Комплексно разрешително №365-Н0/2008г., издадено на „ Регионално депо за неопасни  
отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково,  
Крумовград, Момчилград и Черноочене”**

На 03.08.2015г. от екип от експерти при РИОСВ - Хасково извърши проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №365-Н0/2008г., издадено на „ Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене” със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. “България”, №41, БУЛСТАТ № 000235920, представлявано от Хасан Азис Исмаил - Кмет на община Кърджали.

### ***I. Цел на проверката***

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №365-Н0/2008 г.

### ***II. Проверени инсталации и дейности:***

1. Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС);
2. Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене (попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 5.
3. изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №365-Н0/2008г.

### ***III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:***

При проверката се констатира, че:

РЦУО – Кърджали не е въведен в експлоатация. Съгласно сключено споразумение между МОСВ и Община Кърджали са избрани изпълнители за доизграждане на обект – РЦУО в гр. Кърджали и упражняване на строителен надзор. Строителните дейности са започнали през м. септември 2014г. и до момента са извършени следните дейности: 1. Изградена е клетка 1 на РЦУО; 2. Построена е ограда на работната площадка; 3. Изграден е трап за дезинфекция на автомобилите; 4. Изградено е КПП; 5. Изградена е вътрешната инфраструктура, площадковата електро-захранваща мрежа, трафопост, площадковата ВиК мрежа, подпорна стена към оградата, резервоари за питейна вода и за противопожарни нужди.

Поради липса на дофинансиране не са извършени следните дейности: монтаж на ПСОВ, изграждане на бензиностанция, монтаж на факела към газовите кладенци, не е изграден строителния фундамент на който ще се монтира електронната автомобилна везна и външната ВиК мрежа.

Тъй като обекта не е въведен в експлоатация продължава натрупването на битови отпадъци генерирани на територията на общините от Регионалното сдружение в непосредствена близост до бъдещата работна площадка на РЦУО.

Към момента са сключени договори за доставка на електронната автомобилна везна и изграждане на външното ел. захранване – предвидени по програмата за транс-гранично сътрудничество – П. България – Гърция 2007 – 2013г.

***IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:***

Няма издадени предписания

***V. Съответствие, последващ контрол***

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. Не се налага последващ контрол.