



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Д. Илиев
Директор на регионалната инспекция по
околната среда и водите - Хасково



ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в
Комплексно разрешително №365-Н0/2008г., издадено на „ Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково,
Крумовград, Момчилград и Черноочене”

На 29.10.2019 г. в изпълнение на Заповед № 80/28.10.2019 г., на Директора на
РИОСВ – Хасково, екип от експерти при РИОСВ - Хасково извърши проверка на място по
изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №365-Н0/2008г.,
издадено на „ Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино,
Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене” със седалище и
адрес на управление: гр. Кърджали, бул. “България”. №41, БУЛСТАТ № 000235920,
представявано от Хасан Азис - Кмет на община Кърджали.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за
спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и
за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №365-
Н0/2008 г.

II. Проверени инсталации и дейности:

1. Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС);
2. Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел,
Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене (попадащо в т. 5.4 от
Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 5.
3. изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №365-Н0/2008г.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно
разрешително № 365-Н0-И0-А0/2008 г., бяха направени следните констатации:

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително.

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 от ЗООС –

1. Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС),
инсталацията не е изградена, определена е площадката, обозначена в Приложение № 11.

С международно участие, в рамките на българо – корейски проект е изградена малка,
пилотна инсталация за компостиране., която е включена в заявлението, подадено за
преразглеждане на КР.

2. Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино,
Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене (попадащо в т. 5.4
от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 5. Изградени са и са
въведени в експлоатация само клетка 1 и ЛПСОВ.

Инсталацията е с режим на работа - 6 дневна работна седмица.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 от ЗООС:



1. Инсталация за сортиране - инсталацията не е изградена, определена е площадката, обозначена в Приложение № 11.

Условие 3. Общата площ на условията се изпълнява. Обектът Кърджали е сключил договор за възлагане на дейностите по стопанисване на регионалното депо с ВАУ "А" АД съгласно договор № 13416-03/24.06.2016 г.

Условие 4. Капацитет на инсталациите.

Условие 4.1. Условието не се изпълнява. Съгласно издаденото КР, разрешения капацитет на клетка №1 е 97352 т депонирани отпадъци.

Към 31.07. депонираните отпадъци са били 96471т. Към 30.09.2019г. депонираните отпадъци са 103060 т. Разрешеният капацитет за депониране на отпадъци в клетка №1 е превишен. За м. октомври, до момента на проверката са депонирани допълнително около 2989т.

По време на проверката продължава приемането и депонирането на отпадъци в клетка № 1.

Условие 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. Има актуален списък с отговорните лица за изпълнение на условията по КР. Изготвени са списъци на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на КР. Необходимите инструкции са изготвени, в т.ч. и инструкциите за мониторинг на техническите и емисионни показатели. Изготвени са инструкции за оценка на съответствието на тези показатели и за установяване на причините за несъответствие.

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Изградена е само клетка 1 на депото. Подадено е Заявление и е стартирала процедура за издаване на ново КР. Процедурата е във връзка с новите НДНТ и за увеличаване на дневния капацитет на приеманите за депониране отпадъци, поради неизградените инсталации за сортиране и за компостиране. Няма регистрирани аварийни замърсявания на повърхностни и/ или подземни води до момента. Извършва се собствен мониторинг- анализ на водни проби на подземни води и на отпадъчни води след ПСОВ на обекта. Резултатите се изпращат РИОС В и БД ИБР.

Условие 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. Сключен е договор за доставка на вода с "В и К" ООД, гр. Кърджали. Количеството на използвана вода за производствени нужди не превишава разрешеното количество. Изготвена е инструкция за експлоатация и поддръжка на основните консуматори на вода за производствени нужди. Резултатите се документират. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Монтирано е водомерно устройство за отчитане на общото количество на използваната вода на площадката. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Няма установени несъответствия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Докладва се ежегодно, като част от ГДОС, количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък.

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Изградена и е в експлоатация от м. септември, 2016г. само клетка 1 на депото. Необходимите инструкции са изготвени. Консумираната електроенергия се измерва с електромер, докладва се с ГДОС. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените такива от КР. Инсталацията за компостиране и инсталацията за сортиране не са изградени. Основен консуматор на ел. енергия (към момента) са помпите, работещи на ЛПСОВ, за припомпване на инфилтрат върху тяло на депото.

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. Инсталацията за изгаряне на биогаз и пречиствателните съоръжения към нея са изградени, но не са пуснати в

експлоатация. Разработена е Инstrukция №15 за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение и инсталацията за изгаряне на биогаз. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагането на тази инструкция носи отговорника на РЦУО и персонала на регионалния център. Периодично се извършват проверки (по един път месечно), като резултатите от тях се отразяват в „Лист за проверка“. Инсталацията за биогаз е изградена, но все още не функционира. Разработена е Инstrukция №16 за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение и Инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива. Прилагането на инструкцията следва да се извършва след започване работата на инсталацията за изгаряне на биогаз. Притежателят на настоящото разрешително има задължение да изпълнява условие 9.1.4.1. след като започне функционирането на инсталацията за изгаряне на биогаз и пречиствателното съоръжение към нея. Операторът има задължение да изпълнява условие 9.1.4.2. след като започне функционирането на инсталацията за изгаряне на биогаз и се събере необходимата информация. Към момента на проверката капацитета на клетката за отпадъци е запълнен. Вертикалните газови кладенци са в процес на изграждане. Изграждането на хоризонтален газов дренаж е предвидено да се осъществи след запълване капацитета на клетката за отпадъци. Съгласно КР: „Дата на изграждане на газоотвеждащата система“ е датата на изграждане на горния изолационен еcran след запълване капацитета на депото (Условие 6.17.). Разработена е Инstrukция №17 за постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата система. (от датата на изграждане на газоотвеждащата система). Предстои прилагането на инструкцията след цялостното изграждане на газоотвеждащата система. По време на експлоатацията на депото трябва да се следи дебита на биогаза и неговият състав ($CH_4, CO_2, O_2, H_2S, H_2$), поток, налягане и температура. Мониторингът на биогаза е двойна процедура, включваща контрол на възможното отделяне на биогаз и контрол на обем и състав на биогаза. Разработена е и се прилага Инstrukция №18 за периодична оценка на наличието на източници на неорганизиранни емисии на площадката. Съставен е план график за ежемесечно извършване на проверки за наличието на неорганизиранни емисии. От персонала в регионалния център се извършват проверки за наличието на неорганизиранни емисии от източниците на площадката. Констатациите от проверките се описват в констативни протоколи, като до месец октомври 2019г. са съставени общо 37 констативни протокола. Наличието на неорганизиранни емисии се отразява в „лист за периодична оценка на наличието на неорганизиранни емисии“. Съгласно записите до м. октомври 2019г. не са констатирани източници на неорганизиранни емисии от прах. Разработена е и се прилага Инstrukция №19 за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Всички участъци от площадката, които са източници на неорганизиранни емисии на прах се овлажняват. Изгражда се лесозащитен пояс, изсъхналите дървета се подновяват. Дейностите, извършвани на площадката не предизвикват раздвостранението на миризми извън границите на производствената площадка. След приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден се предприема дневния работен участък на депото. При поява на неприятни миризми, се предприемат действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите. Разработена е и се прилага инструкция №20 за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно мирисещи вещества. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагането на инструкцията носят отговорника и персонала на регионалния център. Резултатите от оценката се отразява в „Лист за интензивно мирисещи вещества“. Няма регистрирано наличие на несъответствия. Собствен мониторинг на емисиите на вредните вещества в отпадъчните газове, изпускани на изходите на газовите кладенци, ще започне да се провежда от датата на изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две седмици след началото на експлоатация на Клетка 1 на РЦУО. Клетка 1 е в експлоатация

от 07.09.2016 г. До момента на проверката не са постъпвали сигнали и оплаквания, свързани с дейността на инсталацията. В представения ГДОС за 2018г. е налична информация по условия 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4. Тъй като деповирането на отпадъци в първа клетка на депото започва от 07.09.2016г. докладването на информацията по условия 9.6.2.1 и 9.6.2.5 предстои. Местоположението на изпускателно устройство №1 е посочено в генерален план на площадката.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води. Условието се изпълнява, с изключение на условие 10.1.3.1.; условие 10.1.3.2. и условие 10.2.1.1. Монтирано е измервателно устройство за отчитане на заустваните отпадъчни води от ПСОВ, отговарящо на нормативните изисквания и пломбирано с пломба на БД ИБР. Таксата за правото на разрешено ползване на воден обект по ЗВ за зауствените количества отпадъчни води за 2019г. следва да бъде заплатена до 31.01.2020г. Извършва се собствено мониторино на отпадъчните води. ЛПСОВ е изградена и пусната в експлоатация на 10.08.2016 г. Изискваните инструкции са изготвени: 1. Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение по условие 10.1.1.1. – инструкцията се прилага; 2. Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение по условие 10.1.1.1 с определените в таблица 10.1.1.1. - инструкцията се прилага, извършва се оценка на съответствието на тримесечие; 3. Инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателното съоръжение - инструкцията се прилага, правят се ежемесечни проверки. Изготвена е инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване - инструкцията се прилага, не са констатирани аварийни ситуации. Извършва се анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води, пробите се вземат от акредитирана лаборатория, всяко тримесечие. Извършен е мониторинг на смесен поток отпадъчни води, след ПСОВ, през м. септември 2019г., от акредитирана лаборатория. Резултатът е представен в РИОСВ. Има монтирано измервателно устройство за измерване на количеството на заустваните пречистени отпадъчни води, отчетът му до момента е 45 м3. Извършено е пломбиране на устройството от БД ИБР. Извършва се мониторинг на метеорологичните данни. Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на собственния мониторинг с ИЕО. Не са установени несъответствия. Годишните количества на замърсителите се изчисляват. Зауствените количества на повърхностните отпадъчни води не нарушава категорията на водоприемника. Няма аварийни ситуации. Извършва се анализ на състава на повърхностните, отпадъчни води от клетката на депото, от акредитирана лаборатория, всяко тримесечие. Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Констатирано е едно несъответствие, за м. септември по показател рН. Резултатите се документират и съхраняват. Редовно се представят ГДОС съгласно изискванията. Извършва се ежегодно докладване по Регламент 166/2006 г.

Условие 10.1.3.1.; условие 10.1.3.2. и условие 10.2.1.1. не се изпълняват. При извършена контролна проверка през м. юни 2019г. е констатирано превишение на ИЕО, поставени с КР. Далено е предписание № 54/17.07.2019г. на Директора на РИОСВ. В резултат от предприетите мерки, при представен собствен мониторинг за м. септември 2019г., ИЕО са спазени.

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява.

В ЛПСОВ се пречистват малки количества ОВ, поради което утайките са в минимални количества и все още няма утайки за предаване. Площадки за образувани отпадъци не са изградени, тъй като са включени във втори етап на строителство. Изготвена е и се прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на КР. Приемат се отпадъци само за дейност D5, тъй като инсталации за сепариране и компостиране не са изградени.

До момента на територията на центъра не са приемани отпадъци с цел временното им съхраняване, разрешени по условие 11.2.8.1. Приемат се само определените кодове

отпадъци с цел временното им съхраняване в количества до общо разрешените. Не са приемани и отпадъци, съдържащи азбест с код 16 01 11* -спирални накладки, съдържащи азбест, 16 02 15* - опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване (компоненти, съдържащи азбест); 17 06 01* изолационни материали, съдържащи азбест; 17 06 05* - строителни материали, съдържащи азбест с цел временно съхраняване и последващо депониране. Отпадъците по условие 11.2.8. се приемат на база сключени договори и график за приемане от отделните общини. Представени са доклади от основното охарактеризиране на отпадъците приети от:ИНТЕРСОУРС ЕО-ОД,ТЕКЛАС България АД. Приемането на отпадъци се извършва по придружаваща отпадъчните документация (съгласно изискванията). Извършва се визуален оглед за преценяване на съответствие. Не са вземани представителни проби.Измерва се количеството отпадъци с електронна везна с автоматичен запис на измерването.Документира се в отчетна книга. Приложение №3 към Наредба №1/2014 г.Поради неправилно записани цифри в съответните колони в отчетната книга (Прил.№3) не може да се установи какви отпадъци са депонирани в дневните полета на работната карта. Неправилните записи са следствие от указанията за изпълване на колоните в таблицата от Прил.3 към Наредба №1/2014 г. Не са приемани отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес. Отпадъците се приемат само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци. Към РЦУО не са изградени инсталациите за предварително третиране преди депонирането им. Не са приемани отпадъци за дейности R13, R12-сепариране и R12-компостиране. След обезвредяване в експлоатация на клетка 1 няма образувани отпадъци от площадката, с изключение на битови отпадъци, които се депонират съвременно и няма нарушаване на сроковете по съхранението им. Няма изградени площадки за временно съхраняване на образувани от дейността производствени и опасни отпадъци, няма доставени съдове за съхранението им. Не са приемани отпадъци по условие 11.2.8.1, тъй като не са изградени площадки за съхранение на опасни отпадъци. Сепариращата инсталация не е изградена, поради което няма образувани отпадъци от дейността и. Не е изградена и площадката за временно съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на сепариращата инсталация. На площадката не се извършва временно съхраняване на отпадъци, а само депониране. Изготвени са инструкции за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и за оценка на временното съхраняване в условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Не са предавани отпадъци за транспортиране. Изготвена е инструкцията за оценка на съответствието при предаване на отпадъци за транспортиране. Изградена е площадката за извършване на операция, обозначена с код R13, като строителните отпадъците се съхраняват в определените ерскове. Не се извършва дейност по сползотворяване на отпадъци, а само депониране.Изготвена е инструкцията за оценка на съответствието на сползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Не са изградени сепарираща и компостираща инсталация, не са предавани отпадъци за обезвредяване, образувани от дейността на предприятието, извън площадката. Извършва се операция по обезвредяване, обозначена с код D5 в клетка 1 за неопасни отпадъци. Терминалите за депониране отпадъци са в съответствие с усл. 11.2.8. Не са приемани отпадъци, съдържащи азбест. Не са изградени площадките за съхраняване на отпадъци по условие 11.2.8.1. Дейност D15 не е извършвана. Експлоатацията на депото се извършва съобразно изискванията определени в Плана за експлоатация на депото. Преди да се извърши операцията за оценка на съответствието за обезвредяването на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Количествата отпадъци за депониране се измерват с електронна везна с автоматично регистриране. Изготвена е инструкцията за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци. Преди да се извърши операцията за периодична оценка на съответствието на количествата образувани

отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на депото. Дейностите по управление на отпадъците се документират. Не са приемани отпадъци охарактеризирани чрез изпитване. Не са приемани отпадъци съдържащи отпадък. Работна карта е разработена с номерирани полета, но поради неправилно водене на цифри в съответните колони в отчетната книга (Прил.№3) не може да се установи дали отпадъци са депонирани в отделните полета на работната карта. Неправилните зони са следствие от указанията за попълване на колоните в таблицата от Прил.№3 към Наредба №1/2014 г. Данните за количествата на приетите и обезвредени отпадъци се съхраняват и се представят като част от ГДОС. Данните от мониторинг на състоянието на тялото на депото се представят като част от ГДОС. Ежегодно се представя доклад съгласно изискванията на Регламент № 166/ 2006 г.

Условие 12. Шум. Условието се изпълнява. Дейностите, извършвани на производствената площадка на РЦУО – гр.Кърджали не предизвикват излъчването на шум в околната среда над регламентираните стойности. На 26.09.2018г. са извършени измервания на шума и е съставен протокол от изпитване № 14-0427/03.10.2018г. от РИ – Якорубе, притежаваща сертификат за правоспособност № 135 ЛИ/24.04.2017г., валиден до 17.09.2019г. Разработена е и се прилага Инструкция №35 за наблюдение водещ на две години. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагането на тази инструкция носят: отговорника на регионалния център и лицата, определени със Заповедна кмета на Община Кърджали, които отговарят за изпълнение на условията в Комплексно разрешително. Разработена е и се прилага Инструкция №36 за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагането на тази инструкция носят: отговорника на регионалния център и персонала на площадката; Наблюдението се извършва съгласно нормативните изисквания. Резултатите се отразяват в Приложение № 1 – „Оценка на съответствието на еквивалентните нива на шум по границата на площадката. Няма констатирано несъответствие. Документирани са, съхраняват се на площадката и при проверката се представиха резултатите от наблюдението на определените показатели на нивата на шум. Резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива са документирани и се съхраняват на площадката на обекта. Представен е ГДОС за 2018г., в който няма налична информация за установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причиняващи несъответствие, предмети/ планиращи коригиращи действия.

Условие 13. Опазване на почвите и подземните води от замърсяване. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Няма регистрирани аварии. Няма регистрирани събития за изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са необходимите сорбиращи материали. Не са констатирани разливи. Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване и тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Няма установени разливи.Товаро-разтоварни работи на площадката се извършват единствено на определени за целта места. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води- няма документирани замърсявания. Има постъпили резултати от собствен мониторинг- анализ на водни проби на подземни води. Извършва се собствен мониторинг- изследване/ анализ на водни проби на подземни води. Обектът е въведен в експлоатация през месец август 2016г. Изготвена е инструкцията за периоди на

оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води. Резултатите се представят на контролиращия орган. Изготвена е инструкция по условие 13.1 и Условие 13.4. Няма регистрирани случаи на течове от тръбопроводи и оборудване, както и разливи от вещества, които могат да замърсят почви и подземни води. Съхраняват се на площадката резултатите от извършен собствен мониторинг на подземни води. Извършен е анализ на водни проби на подземни води от мониторинговите сондажи. Резултатите от периодичната оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води се съхраняват на площадката. Изготвен е дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. Няма регистрирани разливи до момента на проверката. Извършена е оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води. Резултатите от извършената оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води са докладвани в ГДОС. Няма регистрирани аварийни случаи до момента на проверката.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии. Условието се изпълнява. Изготвен е аварийен план. Не е възниквала аварийна ситуация. Няма регистрирани не планирани емисии, инциденти на замърсяване на подземни води, както и измервателна апаратура на пречиствателни съоръжения. Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на авария.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираното неизпълнение на условие 4.1. – превишаване на разрешения капацитет на клетка 1 от депото, с Докладна записка до Директора на РИОСВ е предложено да бъде информирано МОСВ, за получаване на указания за предприемане на необходимите действия, в т.ч. и прилагане на ПАМ за прекратяване на дейността клетката и последващо рекултивиране.

Относно продължаващото депониране на отпадъци в клетката е стартирана процедура за съставяне на АУАН.

V. Съответствие, последващ контрол

Във връзка с констатираното неизпълнение на условие 4.1. ще бъде осъществен последващ контрол.

