



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО



Утвърдил:

инж. Д. Илиев  
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в  
Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г., издадено на Община Хасково

От 28.03.2016 г. до 01.04.2016 г., в изпълнение на Заповед № 14/2016 г. на Директора на РИОСВ – Хасково беше извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г, издадено на Община Хасково със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. "Общински", №1, представлявано от Добри Беливанов - Кмет на община Хасково.

**I. Цел на проверката**

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012г.

**II. Проверени инсталации и дейности:**

**Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:**

1. Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, включващ:

- Клетка 1 (в експлоатация);
- Клетка 1 (нова);
- Клетка 2 (нова);
- Клетка 3 (нова)

**Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:**

- Инсталация за предварително сепариране на отпадъци
- Инсталация за компостиране

изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №356-Н1/2012г.

**III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:**

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

**Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

С разрешение за ползване № СТ 05-1125/24.07.2015г. е въведено в експлоатация разширението на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково. Въведени са в експлоатация клетка 1(нова), клетка 2(нова), клетка 3(нова). До 13.09.2015г. отпадъците са депонирани на клетка 1 (в експлоатация), а от 14.09.2015г. депонирането се извършва на клетка 1 (нова). Клетка 1 (в експлоатация) ще бъде закрыта и рекултивирана.

**Условие 3. Обхват**

От 14.09.2015г. за експлоатация и поддръжка на депото е влязъл в сила договор № 179/19.06.2015г. с „Лендфил“ АД.



### **Условие №5. Управление на околната среда.**

Условието се изпълнява. Актуализиран е списъка на отговорните лица за изпълнение на условията по КР, както и списък на персонала, който ще изпълнява конкретни дейности. Извършва се обучение на персонала за работа с новите машини и съоръжения, с които е оборудвано разширението на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково. Инструкциите са изготвени.

### **Условие 8. Използване на ресурси**

#### **Условие 8.1. Използване на вода**

Условието се изпълнява. Използването на вода за производствени и питейно битови нужди се извършва съгласно разрешително за водовземане от подземни води на БД ИБР-Пловдив с №31590382/14.03.2011 г. и решение № РР-1807/25.10.2013г. Съоръжението – тръбен кладенец е прието с приемателна комисия протокол № 196/17.07.2015г. Количеството използвана вода за 2015г. не превишава годишния разрешен воден лимит в разрешителното. Отчитането на изразходваната вода се извършва чрез монтираните водомерни устройства ежемесечно и се отразява в дневник. Прилага се инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите се отразяват в лист за отклонения и протокол от проверка.

#### **Условие 9 Емисии във въздуха**

Условието се изпълнява. На работната площадка, където се намират новите клетки са изградени пречиствателни съоръжения – скрубер и циклон. Към инсталацията за отвеждане на биогаз е изграден факел. На клетка 1 (стара) е изградена система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото. Изградени са 4 бр. газови кладенци, съгласно изискванията на условието. На клетка 1 (нова), успоредно с депонирането на отпадъците, след запълване на първия работен хоризонт, ще започне изграждане на система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото. Разработена е инструкция за проверка на ефективността на газоотвеждащата система. Извършват се проверки през всички месеци на годината, резултатите се отразяват в контролен лист. Периодично се измерва дебита на биогаза и неговия състав от всички газови кладенци. Разработена е и се прилага инструкция за наличие на източници на неорганизираните емисии на площадката. Извършват се периодични проверки за спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Резултатите се документират в „Констативен протокол“. На площадката е изграден подземен резервоар за вода, която се използва за овлажняване на площадката. Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на интензивно миришещи вещества. Емисиите на отпадъчните газове не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. Извършват се СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци на клетка 1 (стара). СПИ се извършват от акредитирана лаборатория в съответствие с изискванията. Сключен е договор с “Пехливанов инженеринг” ООД, гр.София. Операторът определя годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух и докладва съгласно изискванията на Регламент 166/2006г. Информацията за всички вещества, свързани с прилагането на Европейския регистър се документира и съхранява.

#### **Условие 10. Емисии на отпадъчни води**

Условието се изпълнява. Пречиствателните съоръжения са в експлоатация. Инструкцията е изготвена и се прилага. Извършва се мониторинг. Води се лист за проверки. Последната проверка е от 15.03.2016г. Производствени отпадъчни води, инфилтрат и битови - фекални води се заустват след ПСОВ. Не е регистрирана аварийна ситуация. Извършват се наблюдения на метеорологичните данни ежедневно. Не е извършен собствен мониторинг, за което е съставен е акт №16/2016г. по Закона за водите. Количеството отпадъчни води се отчитат ежедневно съгласно монтиран разходомер. Няма регистрирани залпови изпускания на замърсяващи вещества.

#### **Условие 11. Управление на отпадъци**

Условието се изпълнява. Строителните дейности са приключили. Експлоатацията на центъра е започнала от м. септември 2015 г. Към момента няма образувани отпадъци. Няма

образувани отпадъци – подмяната се извършва от специализирани фирми, които приемат обратно отпадъка, без да се съхранява на площадката. Няма образувани отпадъци – техниката е в гаранция. Извършено е приемане само на 20 02 02 – почва и камъни. Приемането се извършва въз основа на писмен договор придружен с работен лист за класификация на отпадъка и при необходимост „основно охарактеризиране“ /разрешение от община Хасково/. Отражава се в отчетна книга. Предварителното третиране на битови отпадъци се извършва в сортиращата инсталация. Площадките са определени, но на тях все още не се съхраняват отпадъци и не са оборудвани със съдове. Площадките за разделно събиране са определени, но на тях все още не се съхраняват отпадъци. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г., поради което все още не са извършвани записи за установени съответствия или несъответствия. Не са предавани отпадъци. Не са предавани отпадъци, образувани на площадката. Инсталацията за компостиране, все още не е започнала реална експлоатация. Не е извършвано обезвреждане, чрез депониране на забранени за депониране видове отпадъци. Количеството на всички постъпващи в центъра отпадъци се определя тегловно с автоматична автовезна. Експлоатацията на центъра е започнала от м.септември 2015 г. При неговата работа се извършва сепариране на постъпващи отпадъци, които в последствие се изпращат за рециклиране. При това се извършва и проучване на възможностите за оползотворяване или рециклиране

#### **Условие 13А. Опазване на подземните води от замърсяване**

Условието се изпълнява. Операторът е изготвил и прилага необходимата инструкция. Не са констатирани разливи. Извършват се периодични проверки. Товаро – разтоварните дейности се извършват на определените за целта места. Има схема за собствен мониторинг, изготвена от „Водоканал-проект“, гр. Пловдив с определени пунктове за мониторинг. Има изградени 5 броя МП – 1А-5, разрешително за изграждането им от БД ИБР с № 31590642/2012г. Извършва се собствен мониторинг на 6 месеца. За 1А 2 има протоколи №452Х-1/30.06.2015г. и № 509Х-5/01.09.2015г. на ЛИК „Липгеи“ ООД София. Извършва се оценка на съответствието относно концентрацията на замърсителите. Резултатите от собствен мониторинг се съхраняват. Не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества. Аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземни води не са констатирани.

#### **Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети**

Условието се изпълнява. През периода не са констатирани аварийни ситуации.

#### ***IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:***

Няма издадени предписания

#### ***V. Съответствие, последващ контрол***

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.