



**Утвърдил:**

**инж. Д. Илиев**

*Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково*

**Д О К Л А Д**

**За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 365-Н0-И0-А0/2008г., издадено на Община Кърджали - “ Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене ”**

На основание Заповед № 89/21.11.2017 г.на Директора на РИОСВ – Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2017г., на 22.11.2017г. е извършена проверка на работната площадка на “ Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене ”, намираща се в гр. Кърджали. За дейността извършвана на площадката е издадено КР № 365-Н0-И0-А0/2008г. на община Кърджали.

***I. Цел на проверката***

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията и сроковете в КР № 365-Н0-И0-А0/2008г., издадено на община Кърджали.

***II. Проверени инсталации и дейности:***

Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене е с режим на работа - 6 дневна работна седмица.

Инсталациите обхванати от издаденото комплексно разрешително са:

1.Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС), инсталацията не е изградена;

2.Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене (попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 5. Изградена е и е въведена в експлоатация само клетка 1- Разрешително за ползване № СТ 05 1254/ 10.08.2016г. Депониране на отпадъци е стартирало на 07.09.2016г. ЛПСОВ е изградена, но към момента не работи като такава. Инфилтратата се събира в един от биобасейните и се припомпва за оросяване на депонираните отпадъци.

Инсталацията е с режим на работа - 6 дневна работна седмица.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 от ЗООС – Инсталация за сортиране, инсталацията не е изградена, определена е площадката, обозначена в Приложение № 11.

### **III. Констатации от проверката:**

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 365-Н0-И0-А0/2008г, бяха направени следните констатации:

**Условие 3. Обхват.** Условието се изпълнява. Община Кърджали е сключила договор за възлагане на дейностите по стопанисване на регионалното депо със „ЗАУБА“ АД, съгласно договор № 13416-03/24.06.2016г. С писмо № 91-00-58/02.2016г. община Кърджали уведомява за това МОСВ, ИАОС, РИОСВ.

**Условие 4. Капацитет на инсталациите.** Условието не се изпълнява. Води се ежедневен дневник за депонираните отпадъци. Количеството им се измерва „на вход“ с електронна везна. Разрешения капацитет (t/24h) системно се превишава. Причина за това е, че не са изградени, поради липса на финансиране, предвидените инсталации за сортиране и за компостиране. В резултат на това цялото, постъпващо количество отпадъци се депонира.

**Условие 5. Управление на околната среда.** Условието се изпълнява. Има актуален списък с отговорните лица за изпълнение на условията по КР. Изготвени са списъци на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на КР. Провежда се обучение на ново-постъпилия персонал. Необходимите инструкции са изготвени, в т.ч. и инструкциите за мониторинг на техническите и емисионни показатели. Изготвени са инструкции за оценка на съответствието на тези показатели и за установяване на причините за несъответствие. Не са констатирани несъответствия, не е извършвано преразглеждане и актуализация на инструкции. Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. За 2016г. е представен първият ГДОС за работеща клетка от депото.

**Условие 7. Уведомяване.** Условието се изпълнява. Изградена е само клетка 1 на депото. Не са извършвани промени в работата на инсталацията. На площадката не са възниквали аварийни ситуации, в т.ч. няма регистрирани аварийни замърсявания на повърхностни и/ или подземни води до момента. Има постъпили резултати от извършен собствен мониторинг- анализ на водни проби на подземни води и на зауствани отпадъчни води след ПСОВ на обекта в Басейнова дирекция- ИБР.

### **Условие 8. Използване на ресурси**

**Условие 8.1. Използване на вода.** Условието се изпълнява. Има сключен договор за доставка на вода с „ВиК“ ЕООД, гр.Кърджали. Количеството на използвана вода за производствени нужди не превишава разрешеното количество. Изготвена е инструкция

за експлоатация и поддръжка на основните консуматори на вода за производствени нужди. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите се документират и докладват. Монтирано е водомерно устройство

за отчитане на общото количество на използваната вода на площадката. Резултатите се документират. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното.

**Условие 8.2. Енергия.** Условието се изпълнява. Изградена и е в експлоатация от м. септември, 2016г. само клетка 1 на депото. Необходимите инструкции са изготвени. Консумираната електроенергия се измерва с електромер, докладва се с ГДОС. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените такива от КР. Инсталацията за компостиране и инсталацията за сортиране не са изградени. Основен консуматор на ел. енергия (към момента) са помпите, работещи на ЛПСОВ, за припомпване на инфилтрат върху тяло на депото.

**Условие 9. Емисии в атмосферата.** Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение и инсталацията за изгаряне на биогаз. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието. Инсталацията за изгаряне на биогаз ще се изгражда след запълване на първия работен хоризонт. Очаква се първият работен хоризонт да се запълни до м. февруари 2018г. Изискваните инструкции са изготвени. След изграждане на газоотвеждащата инсталация ще се извършва мониторинг, съгласно изискванията. Отговорници за постоянната проверка на газоотвеждащата с-ма са отговорника и персонала на регионални център. По време на експлоатацията на депото трябва да се следи дебита на биогаза и неговият състав ( $\text{CH}_4, \text{CO}_2, \text{O}_2, \text{H}_2\text{S}, \text{H}_2$ ). Изготвена е инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагането на инструкцията носят отговорника и персонала, отговорен за експлоатацията на регионалния център. Изготвена е инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагането на инструкцията, носят: Отговорника и персонала на регионалния център; лицата, определени със Заповед на кмета на община Кърджали, които да отговарят за изпълнение на условията в Комплексно разрешително. Образования инфилтрат се припомпва върху всички участъци с депонирани отпадъци, които са източници на неорганизираните емисии на прах. Изгражда се лесозащитен пояс, изсъхналите дървета се подновяват. В края на работния ден притежателят на настоящото разрешително запръстява дневния работен участък на депото. Изготвена е инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. До момента няма постъпили сигнали и оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. Тъй като все

още не са извършени СПИ на емисиите на отпадъчните газове не може да се направи анализ на резултатите и да се прецени има или не нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. Местоположението на изпускащо устройство №1 е посочено в генерален план на площадката. Предстои изграждане на Инсталация за компостиране и сортираща инсталация.

**Условие 10. Емисии на отпадъчни води.** Условието се изпълнява. Издадено е разрешително и се заплаща такса за ползване на воден обект. ЛПСОВ е изградена и пусната в експлоатация на 10.08.2016г. Изготвени са: инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, по Условие 10.1.1.1., инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 с определените в Таблица 10.1.1.1., инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателното съоръжение. Изготвена е инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Не са констатирани течове. Не се заустват отпадъчни води от площадката, а се събират, заедно с инфилтратата, в единия от биобасейните и се припомпват върху депонираните отпадъци. Не са констатирани аварийни ситуации. Извършва се ежедневно определяне на обема на образуваните инфилтрат Точката за пробовземане за инфилтрираните отпадъчни води, за клетка 1 е представена със заявлението за КР. Извършен е мониторинг на смесен поток отпадъчни води, представен е в РИОСВ. Има монтирано измервателно устройство за измерване на количеството на заустваните пречистени отпадъчни води, но не се извършва заустване. Извършва се мониторинг на метеорологичните данни. Не се заустват отпадъчни води (битово-фекални и повърхностни) от площадката, а се събират, заедно с инфилтратата, в единия от биобасейните и се припомпват върху депонираните отпадъци. Няма аварийни ситуации. Изготвена е инструкции за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения. Резултатите се документират и съхраняват. Редовно се представят ГДОС съгласно изискванията. Извършва се ежегодно докладване по Регламент 166/2006г.

**Условие 11. Управление на отпадъците.** Условието се изпълнява. Сключен е договор с ЕПМ АД за изготвяне на нова, актуализирана програма за управление на отпадъци и морфологичен анализ на отпадъци. Събирането на отпадъците се извършва в съответствие с нормативната уредба и изискванията на КР. При събирането на отпадъци, преди депонирането се извършва намаляване на обема им. На площадката не се образуват отпадъци от флуоресцентни тръби, отработени масла – работещите машини са обслужват извън площадката и отпадъци от акумулаторни батерии. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на КР. Приемат се само отпадъци, разрешени с усл. 11.2.8., съгласно сключен договор с всяка една от общините от регионалното

сдружение, както и отпадъци разрешени с усл. 11.2.8.2. и 11.2.8.3., по предварително уточнен график. На площадката предстои да бъдат изградени сепарираща и компостираща инсталации. Приемането на отпадъци се извършва по придружаваща документация, съгласно изискванията на КР. При приемането на отпадъци се извършва визуален контрол, измерване на електронна везна, данните се записват в отчетна книга – по образец приложение № 3, която е заверена в РИОСВ – Хасково, издават се кантарни бележки, в които има запис за произхода на отпадъка и регистрационния номер на колата, същите се подписват от предаващия и приемащия. Изградена е площадката за инертни материали. Площадката за приемане на отпадъци, съдържащи азбест, не е изградена. Площадката за приемане на флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак, както и отработени масла не е изградена. Не е изградена и площадката за приемане на отпадъци, образувани от дейността на сепариращата инсталация (самата инсталация не е изградена). Не е констатирано смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Изготвени са инструкции за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Не са предавани отпадъци на външни лица. Изготвена е инструкцията за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. При експлоатация на клетка 1 от депото се спазват изискванията на Наредба 6/2013г., спазват се експлоатационните изисквания, определени в актуализирания План за експлоатация, който е представен в РИОСВ. Изготвена е инструкцията за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Води се дневник с месечни записи на депонираните количества отпадъци. Прилага се инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на депото – м. декември 2016г. е направена топография на депото. Операторът води отчетна книга по Приложение № 3 на Наредба № 1/2014г., заверена в РИОСВ. Данните за количествата на приетите, временно съхранени, предварително третирани, оползотворени и обезвредени отпадъци се съхраняват и се представят като част от ГДОС.

**Условие 12. Шум.** Условието се изпълнява. Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на

еквивалентно ниво на шума. До момента на проверката не е извършван мониторинг за шум. СПИ за шум трябва да се извършат най-късно до края на 2018г. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагането на инструкцията за наблюдение веднъж на две години на показателите носят: отговорника на регионалния център; лицата, определени със Заповед на кмета на община Кърджали, които отговарят за изпълнение на условията в Комплексно разрешително. Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива носят отговорника на регионалния център и персонала на площадката. Притежателят на настоящото разрешително има ангажимент да изпълнява Условие 12.3.1. и 12.3.1., когато се събере необходимата документация в рамките на две години от пускане на депото в експлоатация. Представен е ГДОС за 2016г., в който няма налична информация за установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия, тъй като все още няма извършен мониторинг. предвижда се измерванията да се извършат до края на 2018г.

**Условие 13. Опазване на почвите и подземните води от замърсяване.** Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Осигурени са необходимите сорбиращи материали. Не са констатирани разливи. Прилага се инструкцията за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Товаро-разтоварни работи на площадката се извършват единствено на определени за целта места. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води- няма документирани замърсявания. Има постъпили резултати от извършен собствен мониторинг- анализ на водни проби на подземни води. Изготвена е инструкцията за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води. Предстои анализ на резултатите, след извършване на собствен мониторинг. Не са регистрирани течове, които да водят до замърсяване на почви и подземни води. Не са регистрирани аварийни ситуации, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води. Има постъпили резултати от извършен собствен мониторинг- анализ на водни проби на подземни води към момента на проверката, предстои представяне на годишния доклад по околна среда.

**Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии.** Условието се изпълнява. Изготвен е аварийен план. Изготвена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация, на опасни течни вещества. Не е възниквала аварийна ситуация. Няма регистрирани не планирани емисии, инциденти на замърсяване на подземни води, както и измервателна апаратура на пречиствателни съоръжения. Изготвена е инструкцията с мерки за

ограничаване на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на авария.

***IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:***

Във връзка с неизпълнението на условие 4. е издадено предписание, Операторът да набележи и изпълни мерки за привеждане на количеството на приеманите отпадъци (т/24ч.) в съответствие с изискванията на условието за разрешенния капацитет – т/24ч. Срокът за изпълнението е 29.06.2018г.

***V. Съответствие, последващ контрол.*** След изтичането на срока на издаденото предписание, ще бъде проверено изпълнението му.